

ID	Task Name	Start	Finish	2024 February												2024 March												2024 April											
				22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12								
0	Project_13_03-05_brief_DE_A3	2023-11-21	2024-04-08	37%																																			
1	L0.01	2023-11-21	2024-02-27	26%																																			
2	Decken & Wände	2023-11-21	2024-02-22	27%																																			
9	Spachteln	2023-12-04	2024-01-31	2024-01-31																																			
10	montage von Treppen	2024-01-29	2024-02-01	Treppen 2024-02-01																																			
11	Installation der Trockenbauwand	2024-02-02	2024-02-05	Trockenbauwand 2024-02-05																																			
12	Fenster montage	2024-02-05	2024-02-12	Fenster montage 2024-02-12																																			
13	Schleifen2	2024-02-12	2024-02-13	Schleifen2 2024-02-13																																			
14	Grundierung2	2024-02-13	2024-02-14	Grundierung2 2024-02-14																																			
15	Vliestapete kleben	2024-02-14	2024-02-20	Vliestapete kleben 2024-02-20																																			
16	Wandanstrich	2024-02-20	2024-02-22	Wandanstrich 2024-02-22																																			
21	Boden	2023-11-21	2024-02-27	17%																																			
25	Grundierung1	2024-02-22	2024-02-22	Grundierung1 2024-02-22																																			
26	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-02-22	2024-02-22	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-02-22																																			
27	Estrichboden schleifen	2024-02-22	2024-02-23	Estrichboden schleifen 2024-02-23																																			
28	Vinylplatten verlegung	2024-02-23	2024-02-26	Vinylplatten verlegung 2024-02-26																																			
29	Installation von Sockelleisten	2024-02-27	2024-02-27	Installation von Sockelleisten 2024-02-27																																			
30	L0.02	2023-11-21	2024-02-28	49%																																			
31	Decken & Wände	2023-11-21	2024-02-27	57%																																			
39	Vliestapete kleben	2024-02-22	2024-02-26	Vliestapete kleben 2024-02-26																																			
40	Wandanstrich	2024-02-26	2024-02-27	Wandanstrich 2024-02-27																																			
41	Boden	2023-11-21	2024-02-28	7%																																			
43	Estrichboden schleifen	2024-02-23	2024-02-23	Estrichboden schleifen 2024-02-23																																			
45	Grundierung1	2024-02-23	2024-02-23	Grundierung1 2024-02-23																																			
46	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-02-23	2024-02-23	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-02-23																																			
47	Estrichboden schleifen	2024-02-23	2024-02-23	Estrichboden schleifen 2024-02-23																																			
48	Vinylplatten verlegung	2024-02-27	2024-02-27	Vinylplatten verlegung 2024-02-27																																			
49	Installation von Sockelleisten	2024-02-28	2024-02-28	Installation von Sockelleisten 2024-02-28																																			
50	L0.10	2023-11-21	2024-03-04	51%																																			
51	Decken & Wände	2023-11-27	2024-03-04	60%																																			
61	Grundierung2	2024-02-28	2024-02-28	Grundierung2 2024-02-28																																			
62	Vliestapete kleben	2024-02-28	2024-03-01	Vliestapete kleben 2024-03-01																																			
63	Wandanstrich	2024-03-01	2024-03-04	Wandanstrich 2024-03-04																																			
64	Boden	2023-11-21	2024-02-29	0%																																			
66	Estrichboden schleifen	2024-02-28	2024-02-28	Estrichboden schleifen 2024-02-28																																			
67	Grundierung1	2024-02-28	2024-02-28	Grundierung1 2024-02-28																																			
68	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-02-28	2024-02-28	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-02-28																																			
69	Estrichboden schleifen	2024-02-28	2024-02-28	Estrichboden schleifen 2024-02-28																																			
70	Vinylplatten verlegung	2024-02-28	2024-02-29	Vinylplatten verlegung 2024-02-29																																			
71	Installation von Sockelleisten	2024-02-29	2024-02-29	Installation von Sockelleisten 2024-02-29																																			
72	L0.04 (Badezimmer)	2023-11-21	2024-03-11	40%																																			

ID	Task Name	Start	Finish	2024 February							2024 March							2024 April													
				22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12
73	Decken & Wände	2023-11-28	2024-03-11	45%																											
84	Fliesenverlegung (60x30)	2024-03-04	2024-03-06	Fliesenverlegung (60x30) 2024-03-06																											
85	Grundierung1	2024-03-06	2024-03-06	Grundierung1 2024-03-06																											
86	Spachteln	2024-03-06	2024-03-07	Spachteln 2024-03-07																											
88	Schleifen2	2024-03-07	2024-03-07	Schleifen2 2024-03-07																											
89	Grundierung2	2024-03-07	2024-03-08	Grundierung2 2024-03-08																											
90	Vliestapete kleben	2024-03-08	2024-03-11	Vliestapete kleben 2024-03-11																											
91	Wandanstrich	2024-03-11	2024-03-11	Wandanstrich 2024-03-11																											
92	Boden	2023-11-21	2024-03-01	14%																											
95	Grundierung1	2024-02-29	2024-02-29	Grundierung1 2024-02-29																											
96	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-02-29	2024-02-29	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-02-29																											
97	Estrichboden schleifen	2024-02-29	2024-02-29	Estrichboden schleifen 2024-02-29																											
98	Fliesenverlegung	2024-03-01	2024-03-01	Fliesenverlegung 2024-03-01																											
99	L0.05	2023-11-21	2024-03-19	50%																											
100	Decken & Wände	2023-11-29	2024-03-19	59%																											
108	Schleifen2	2024-03-11	2024-03-12	Schleifen2 2024-03-12																											
109	Grundierung2	2024-03-12	2024-03-13	Grundierung2 2024-03-13																											
110	Vliestapete kleben	2024-03-13	2024-03-18	Vliestapete kleben 2024-03-18																											
111	Wandanstrich	2024-03-18	2024-03-19	Wandanstrich 2024-03-19																											
112	Boden	2023-11-21	2024-03-06	0%																											
114	Estrichboden schleifen	2024-03-04	2024-03-04	Estrichboden schleifen 2024-03-04																											
115	Grundierung1	2024-03-04	2024-03-04	Grundierung1 2024-03-04																											
116	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-03-04	2024-03-04	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-03-04																											
117	Estrichboden schleifen	2024-03-04	2024-03-05	Estrichboden schleifen 2024-03-05																											
118	Vinylplatten verlegung	2024-03-05	2024-03-06	Vinylplatten verlegung 2024-03-06																											
119	Installation von Sockelleisten	2024-03-06	2024-03-06	Installation von Sockelleisten 2024-03-06																											
120	L0.03 (Gang)	2023-11-21	2024-03-22	33%																											
121	Decken & Wände	2023-12-05	2024-03-22	42%																											
126	Schleifen2	2024-03-20	2024-03-20	Schleifen2 2024-03-20																											
127	Grundierung2	2024-03-20	2024-03-20	Grundierung2 2024-03-20																											
128	Vliestapete kleben	2024-03-20	2024-03-21	Vliestapete kleben 2024-03-21																											
129	Wandanstrich	2024-03-21	2024-03-22	Wandanstrich 2024-03-22																											
130	Boden	2023-11-21	2024-03-07	0%																											
132	Estrichboden schleifen	2024-03-06	2024-03-06	Estrichboden schleifen 2024-03-06																											
133	Grundierung1	2024-03-06	2024-03-06	Grundierung1 2024-03-06																											
134	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-03-07	2024-03-07	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-03-07																											
135	Estrichboden schleifen	2024-03-07	2024-03-07	Estrichboden schleifen 2024-03-07																											
136	Vinylplatten verlegung	2024-03-07	2024-03-07	Vinylplatten verlegung 2024-03-07																											
137	Installation von Sockelleisten	2024-03-07	2024-03-07	Installation von Sockelleisten 2024-03-07																											
138	L0.07 (Küche)	2023-11-21	2024-04-01	0%																											
139	Decken & Wände	2023-12-06	2024-03-29	0%																											

ID	Task Name	Start	Finish	2024 February							2024 March							2024 April													
				22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12
200	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-04-03	2024-04-03	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm ▼ 2024-04-03																											
201	Estrichboden schleifen	2024-04-03	2024-04-03	Estrichboden schleifen ▼ 2024-04-03																											
202	Vinylplatten verlegung	2024-04-03	2024-04-04	Vinylplatten verlegung ▼ 2024-04-04																											
203	Installation von Sockelleisten	2024-04-04	2024-04-04	Installation von Sockelleisten ▼ 2024-04-04																											
204	L0.08 (Eingangshalle)	2023-11-21	2024-04-08	40%																											
205	Decken & Wände	2023-11-30	2024-03-29	45%																											
215	Boden	2023-11-21	2024-04-08	13%																											
218	Grundierung1	2024-04-04	2024-04-05	Grundierung1 ▼ 2024-04-05																											
219	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-04-05	2024-04-05	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm ▼ 2024-04-05																											
220	Estrichboden schleifen	2024-04-05	2024-04-05	Estrichboden schleifen ▼ 2024-04-05																											
221	Vinylplatten verlegung	2024-04-05	2024-04-05	Vinylplatten verlegung ▼ 2024-04-05																											
222	Installation von Sockelleisten	2024-04-05	2024-04-08	Installation von Sockelleisten ▼ 2024-04-08																											