



ID	Task Name	Start	Finish	Timeline																											
				Oct 08	15	22	'23 Nov 29	05	12	19	'23 Dec 26	03	10	17	24	'24 Jan 31	07	14	21	'24 Feb 28	04	11	'24 Mar 18	25	03	10	17	24	'24 Apr 31	07	14
111	Wandanstrich	2024-03-18	2024-03-19	Wandanstrich 2024-03-19																											
112	<b>Boden</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-03-06</b>	Boden 0%																											
114	Estrichboden schleifen	2024-03-04	2024-03-04	Estrichboden schleifen 2024-03-04																											
115	Grundierung1	2024-03-04	2024-03-04	Grundierung1 2024-03-04																											
116	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-03-04	2024-03-04	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-03-04																											
117	Estrichboden schleifen	2024-03-04	2024-03-05	Estrichboden schleifen 2024-03-05																											
118	Vinylplatten verlegung	2024-03-05	2024-03-06	Vinylplatten verlegung 2024-03-06																											
119	Installation von Sockelleisten	2024-03-06	2024-03-06	Installation von Sockelleisten 2024-03-06																											
120	<b>L0.03 (Gang)</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-03-22</b>	L0.03 (Gang) 67%																											
121	<b>Decken &amp; Wände</b>	<b>2023-12-05</b>	<b>2024-03-22</b>	Decken & Wände 85%																											
129	Wandanstrich	2024-03-21	2024-03-22	Wandanstrich 2024-03-22																											
130	<b>Boden</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-03-07</b>	Boden 0%																											
132	Estrichboden schleifen	2024-03-06	2024-03-06	Estrichboden schleifen 2024-03-06																											
133	Grundierung1	2024-03-06	2024-03-06	Grundierung1 2024-03-06																											
134	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-03-07	2024-03-07	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-03-07																											
135	Estrichboden schleifen	2024-03-07	2024-03-07	Estrichboden schleifen 2024-03-07																											
136	Vinylplatten verlegung	2024-03-07	2024-03-07	Vinylplatten verlegung 2024-03-07																											
137	Installation von Sockelleisten	2024-03-07	2024-03-07	Installation von Sockelleisten 2024-03-07																											
138	<b>L0.07 (Küche)</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-04-01</b>	L0.07 (Küche) 4%																											
139	<b>Decken &amp; Wände</b>	<b>2023-12-06</b>	<b>2024-03-29</b>	Decken & Wände 0%																											
141	Schleifen1	2024-03-22	2024-03-22	Schleifen1 2024-03-22																											
142	Grundierung1	2024-03-22	2024-03-25	Grundierung1 2024-03-25																											
143	Spachteln	2024-03-25	2024-03-26	Spachteln 2024-03-26																											
144	Einbetten Alueckschutzschinen	2024-03-26	2024-03-26	Einbetten Alueckschutzschinen 2024-03-26																											
145	Schleifen2	2024-03-26	2024-03-26	Schleifen2 2024-03-26																											
146	Grundierung2	2024-03-27	2024-03-27	Grundierung2 2024-03-27																											
147	Vliestapete kleben	2024-03-27	2024-03-28	Vliestapete kleben 2024-03-28																											
148	Wandanstrich	2024-03-28	2024-03-29	Wandanstrich 2024-03-29																											
149	<b>Boden</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-04-01</b>	Boden 20%																											
152	Grundierung1	2024-03-29	2024-03-29	Grundierung1 2024-03-29																											
153	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-03-29	2024-03-29	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-03-29																											
154	Estrichboden schleifen	2024-03-29	2024-03-29	Estrichboden schleifen 2024-03-29																											
155	Vinylplatten verlegung	2024-03-29	2024-04-01	Vinylplatten verlegung 2024-04-01																											
156	Installation von Sockelleisten	2024-04-01	2024-04-01	Installation von Sockelleisten 2024-04-01																											
157	<b>L0.09 (Badezimmer)</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-04-02</b>	L0.09 (Badezimmer) 67%																											
158	<b>Decken &amp; Wände</b>	<b>2023-11-29</b>	<b>2024-03-18</b>	Decken & Wände 75%																											
169	Fliesenverlegung (60x30)	2024-03-12	2024-03-14	Fliesenverlegung (60x30) 2024-03-14																											
176	Wandanstrich	2024-03-18	2024-03-18	Wandanstrich 2024-03-18																											
177	<b>Boden</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-04-02</b>	Boden 11%																											
180	Grundierung1	2024-04-01	2024-04-01	Grundierung1 2024-04-01																											
181	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-04-01	2024-04-01	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm 2024-04-01																											

ID	Task Name	Start	Finish	Timeline (Oct '23 to Apr '24)																											
				08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	03	10	17	24	31	07	14
182	Estrichboden schleifen	2024-04-01	2024-04-01																												
183	Fliesenverlegung	2024-04-01	2024-04-02																												
184	<b>L0.06</b>	<b>2023-11-30</b>	<b>2024-04-04</b>																												
185	<b>Decken &amp; Wände</b>	<b>2023-11-30</b>	<b>2024-03-25</b>																												
194	Wandanstrich	2024-03-22	2024-03-25																												
195	<b>Boden</b>	<b>2024-04-02</b>	<b>2024-04-04</b>																												
201	Estrichboden schleifen	2024-04-03	2024-04-03																												
202	Vinylplatten verlegung	2024-04-03	2024-04-04																												
203	Installation von Sockelleisten	2024-04-04	2024-04-04																												
204	<b>L0.08 (Eingangshalle)</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-04-08</b>																												
205	<b>Decken &amp; Wände</b>	<b>2023-11-30</b>	<b>2024-03-29</b>																												
214	Wandanstrich	2024-03-28	2024-03-29																												
215	<b>Boden</b>	<b>2023-11-21</b>	<b>2024-04-08</b>																												
218	Grundierung1	2024-04-04	2024-04-05																												
219	Verlegen von selbstnivellierender Spachtelmasse 3 mm	2024-04-05	2024-04-05																												
220	Estrichboden schleifen	2024-04-05	2024-04-05																												
221	Vinylplatten verlegung	2024-04-05	2024-04-05																												
222	Installation von Sockelleisten	2024-04-05	2024-04-08																												